

Carpeta N° 700 de 2016

**Repartido N° 341
Anexo XXV
Setiembre de 2016**

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejercicio 2015

- Proyectos de participación pública-privada
- Ley N° 18.786, de 19 de julio de 2011



Rendición de Cuentas 2015
Proyectos de Participación
Público – Privada
Ley Nº 18.786 – 19/07/2011



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Montevideo, 14 de junio de 2016

Sr. Presidente

Asamblea General

Raúl Sendic

Ref.: Rendición de Cuentas 2015 – Proyectos de Participación Público – Privada.

De mi mayor consideración,

Cúmpleme adjuntar a Usted el informe correspondiente a lo establecido en el Artículo 62º de la Ley Nº 18.786 de 19 de julio de 2011, sobre los siguientes aspectos:

- I - Contenidos del Registro de Proyectos de Participación Público – Privada (PPP), establecidos por el Artículo 14º de la Ley Nº 18.786 de 19 de julio de 2011 y los Artículos 8º y 9º del Decreto Reglamentario Nº 017/012 de 26 de enero de 2012.
- II - Tope de los pasivos, firmes o contingentes, y de los pagos a los contratistas, establecidos por el Artículo 62º de la Ley Nº 18.786 de 19 de julio de 2011.

Agradeciendo su consideración, saluda atentamente,

Cr. Danilo Astori
Ministro de Economía y Finanzas



INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL – RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 **UNIDAD DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA**

I - Registro de Proyectos de PPP

I.I -Iniciativas Públicas

A continuación se presentan los Proyectos de Participación Público – Privada que se encuentran actualmente en proceso, detallando sus respectivos avances. Los proyectos presentados son los siguientes:

- Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1. – Ministerio del Interior (MINT)
- Corredor Vial 21 – 24. – Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
- Proyecto Ferroviario Algorta – Fray Bentos. – Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)
- Proyectos de Infraestructura Educativa. – Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) e Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)
- Proyecto Corredor Vial Circuito 1. – MTOP
- Proyecto Corredor Vial Circuito 2. – MTOP
- Proyecto Corredor Vial Circuito 3. – MTOP

Es importante resaltar el hecho de que los avances detallados en el presente informe corresponden al período que va desde el 1 de julio de 2015 al 10 de junio de 2016, dado que los anteriores avances ya fueron informados en la pasada Rendición de Cuentas.



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



Iniciativa del MINT

Proyecto “Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1”

i) Hechos posteriores a la Firma del Contrato

- 14 de julio de 2015: Aprobación del Banco Central del Uruguay de la emisión de Obligaciones Negociables por parte del Consorcio Punta de Rieles S.A.
- 23 de julio de 2015: Licitación de Obligaciones Negociables para financiar la construcción del proyecto.

ii) Fase de Construcción

- 17 de agosto de 2015: Acta de inicio de obra.
- 27 de Enero de 2016: Ingresó a MEF el Informe Semestral de Estado de Situación del Contrato. Etapa de pre- construcción y construcción. Período: Junio/Diciembre 2015.



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



Iniciativa del MTOP

Proyecto “Corredor Vial 21 – 24”

i) Evaluación de ofertas

- 7 de agosto de 2015: Ingreso a MEF del informe de la Comisión Técnica, comunicando el resultado del examen de las ofertas, previsto en el Artículo 31º del Decreto reglamentario N° 17/2012.
- 11 de agosto de 2015: Pronunciamiento de MEF, previsto en el Artículo 23º de la Ley N° 18.786, enviado al MTOP.
- 13 de agosto de 2015: Vista de las actuaciones de la Comisión Evaluadora a los oferentes.

ii) Intervención del Tribunal de Cuentas

- 2 de octubre de 2015: Ingreso al Tribunal de Cuentas.

iii) Adjudicación provisional

- 3 de noviembre de 2015: Adjudicación, en forma provisional, de la licitación del proyecto al oferente SACYR CONCESIONES S.L., SACYR CONTRUCCIÓN S.A. Y GRINOR S.A.



Iniciativa de AFE

Proyecto “Ferroviario Algorta – Fray Bentos”

i) Documento de evaluación


- 20 de noviembre de 2015: Ingreso a MEF de actualización del estudio de Valor por Dinero.
- 24 de noviembre de 2015: Pronunciamiento de MEF respecto a la actualización del estudio de Valor por Dinero.
- 08 de diciembre de 2015: Solicitud realizada por la Unidad de Presupuesto Nacional del MEF de información complementaria para el análisis de Viabilidad Presupuestal.
- 11 de diciembre de 2015: Respuesta por parte de MTOP a la solicitud de información complementaria para el análisis de Viabilidad Presupuestal.
- 21 de diciembre de 2015: Nota complementaria a la respuesta emitida por MTOP el día 11 de diciembre de 2015.
- 18 de enero de 2016: Pronunciamiento de MEF respecto al análisis de Viabilidad Presupuestal, enviado a MTOP.

ii) Bases de contratación y Borrador de Contrato

- 20 de octubre de 2015: Las Bases de Contratación y Borrador de Contrato ingresaron a MEF para su consideración.
- 12 de enero de 2016: Las Bases de Contratación y Borrador de Contrato en su versión definitiva ingresaron a MEF para su aprobación.
- 18 de enero de 2016: Aprobación de MEF enviada a MTOP.

iii) Llamado público a interesados

- 22 de enero de 2016: Publicación de pliegos de licitación.



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

iv) Apertura de ofertas

- Está prevista para el día 29 de julio de 2016.

07 de diciembre de 2015: Se declara promovida, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 11º de la Ley Nº 16.906, la actividad de rehabilitación del tramo ferroviario Algorta - Fray Bentos, en el marco de este Proyecto a través del Decreto Reglamentario 326/015.

17 y 18 de marzo de 2016: Manifestación de expresión de interés de IFC y MIGA por participar en el proyecto.



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



Iniciativa de ANEP e INAU

Proyectos de Infraestructura Educativa

i) Iniciativa Pública

- 10 de noviembre de 2015: Ingreso a MEF de la iniciativa impulsada por ANEP e INAU.

ii) Elegibilidad

- 25 de mayo de 2016: Ingreso a MEF para su consideración e informe.



Iniciativa del MTOP

Proyecto “Corredor Vial Circuito 1”

i) Iniciativa Pública

- 17 de noviembre de 2015: Ingreso a MEF de la iniciativa impulsada por el MTOP – DNV.

ii) Factibilidad


- 30 de diciembre de 2015: Ingreso a MEF para su consideración.

iii) Documento de Evaluación

- 30 de diciembre de 2015: Ingreso a MEF del Documento de Evaluación para su consideración e informe.
- 30 de diciembre de 2015: Ingreso a MEF del informe sobre Viabilidad Presupuestal para su consideración e informe.
- 25 de enero de 2016: Pronunciamiento de MEF sobre el Documento de Evaluación e informe de Viabilidad Presupuestal enviado a MTOP.

iv) Bases de Contratación y Borrador de Contrato

- 15 de enero de 2016: Ingresaron a MEF las Bases de Contratación y el Borrador de Contrato para su consideración.
- 25 de enero de 2016: Informe de MEF enviado a MTOP.
- 03 de junio de 2016: Ingreso a MEF de Revisión de estudios previos y Bases de Contratación.



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

- 06 de junio de 2016: Pronunciamiento de MEF en referencia a la revisión de estudios previos y Bases de Contratación.

v) Llamado Público a Interesados


- 26 de enero de 2016: Publicación de pliegos de licitación.

vi) Apertura de Ofertas

- Está prevista para el día 13 de junio de 2016.

25 de enero de 2016: Se declara promovida, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 11° de la Ley N° 16.906, la actividad de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las Rutas N° 12, 54, 55, 57 y el Bypass de Carmelo, a través del Decreto reglamentario 20/016.

17 y 18 de marzo de 2016: Manifestación de expresión de interés de IFC y MIGA por participar en el proyecto.



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



Iniciativa del MTOP

Proyecto “Corredor Vial Circuito 2”

i) Iniciativa Pública

- 17 de diciembre de 2015: Ingreso a MEF de la iniciativa impulsada por el MTOP – DNV.

ii) Factibilidad

- 13 de enero de 2016: Ingreso a MEF para su consideración.

iii) Documento de Evaluación

- 13 de enero de 2016: Ingreso a MEF del Documento de Evaluación para su consideración e informe.
- 13 de enero de 2016: Ingreso a MEF del informe sobre Viabilidad Presupuestal para su consideración e informe.
- 25 de enero de 2016: Pronunciamiento de MEF sobre el Documento de Evaluación e informe de Viabilidad Presupuestal enviado a MTOP.

iv) Bases de Contratación y Borrador de Contrato

- 15 de enero de 2016: Ingresaron a MEF las Bases de Contratación y el Borrador de Contrato para su consideración.
- 25 de enero de 2016: Informe de MEF enviado a MTOP.
- 09 de junio de 2016: Ingreso a MEF de Revisión de estudios previos y Bases de Contratación.

v) Llamado Público a Interesados



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



- 26 de enero de 2016: Publicación de pliegos de licitación.

vi) Apertura de Ofertas

- Está prevista para el día 12 de julio de 2016.

16 de febrero de 2016: Se declara promovida, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 11° de la Ley N° 16.906, la actividad de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las Rutas N° 9 y 15 y su conexión, a través del Decreto reglamentario 43/016.

17 y 18 de marzo de 2016: Manifestación de expresión de interés de IFC y MIGA por participar en el proyecto.



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Iniciativa del MTOP

Proyecto “Corredor Vial Circuito 3”

i) Iniciativa Pública

- 19 de abril de 2016: Ingreso a MEF de la iniciativa impulsada por el MTOP – DNV.

ii) Factibilidad

- 19 de abril de 2016: Ingreso a MEF para su consideración.

iii) Documento de Evaluación

- 21 de abril de 2016: Ingreso a MEF del Documento de Evaluación y el informe sobre Viabilidad Presupuestal para su consideración e informe.

iv) Bases de Contratación y Borrador de Contrato

- 11 de mayo de 2016: Ingresaron a MEF las Bases de Contratación y el Borrador de Contrato para su consideración.
- 20 de mayo 2016: Llamado a Consulta Pública - Documentos Preliminares Corredor Vial Circuito 3.

I.II - Iniciativas Privadas

A continuación se detalla la iniciativa privada presentada, para el desarrollo de un proyecto de Participación Público – Privada, que ha sido aceptada por la Administración Pública contratante, en este caso el MTOP. Se denomina “Diseño, planificación, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta N° 3 entre Ruta 1 y Ruta 11 y Baipás a la Ciudad de San



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



José de Mayo". La misma fue presentada ante la Corporación Nacional para el Desarrollo el día 18 de junio de 2015 y remitida a la Administración Pública competente el día 12 de enero de 2016.



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY



II - Tope de pasivos y pagos a contratistas

La firma del contrato del proyecto “Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1” con la empresa TEYMA URUGUAY SA, INSTALACIONES INABENSA SA y GODDARD CATERING GROUP URUGUAY SA. implica asumir un pasivo a pagar anualmente que se estima en 162.524.965 Unidades Indexadas. Estos pagos deberán realizarse durante 25,5 años y comenzarían a desembolsarse una vez que la obra esté finalizada, hito que se estima ocurrirá a mediados de 2017.